중앙제어센터 제어인프라 구축 계획(안)

(장치기반기술팀: 2018. 5. 9)

□ 목적

- 중이온가속기 중앙제어센터는 중이온가속기(이하 RAON) 가속장치의 운영 및 빔 실험에 필요한 모든 환경이 구성된 종합관제상황실 역할을 수행 하여야 함.
- RAON 중앙제어센터 제어인프라 구축 용역을 아래와 같이 진행하고자 함.

□ 구축범위 (상세사양은 과업지시서 참조)

ㅇ 범위

구 분	제 작 품 목	수량	비고		
주 제어실 환경구성	- Display Wall 구성	36	55인치 모니터		
	- Operation 환경구성	-	운전자 용 사무환경		
	- Operator Interface 서버구성	20	Desktop PC		
	- Operator 네트워크 구성	-	주제어실 내 네트워크		
제어 서버실 전산인프라 구축	- 주 스토리지 시스템	1set	Usable 100TB(5년, 20TB/1yr)		
	- 데이터 백업 시스템	1set	Disk Backup		
	- 실험관련 서버군	5	실험정보, Database, WebOPI, 백업 서버 등		
	- 가속기 운영서버군	15	EPICS IOC, Archive, Logbook, Alarm, 서버 등		
	- 네트워크 백본 스위치	2set	백본 이중화		
	- 서버 콘솔 작업룸	1set	전산인프라 관리		
제어실험 네트워크 구축	- EPICS 제어실험 네트워크	1set	8core(이중화)		
	- Timing 네트워크	1set	4core(이중화)		
	- Machine Protection 네트워크	1set	4core(이중화)		
	- Spare	-	8core		

^{*}신동 중앙제어센터 및 각 실험동 간의 24core 네트워크 케이블 포설은 시설건설업무 범위에 포함됨

□ 비용 및 예산

○ 원가분석

구 분		예상 구축비용(VAT포함 견적가)			
시장가 (견적)	㈜ Dell	1,778,700,000 원			
	㈜ 우리올제시스템	1,956,570,000 원			
	㈜ 아이티지	2,171,792,700 원			
원가 분석 결과		1,678,474,000 원			

○ 확보 예산

지급계정	내 역	
중이온가속기 가속장치구축 (IBS-I001-D1-2018-B004B)	중앙제어센터-제어인프라 구축(기기-15)	2,070 백만원

○ 연도별 예산 집행계획

대금 지급 방법	지급비율(%)	지급예정액(백만원)	예상시기
계약 후 선금	30	504	2018.08
중 도 금(기성)	30	504	2018.11
납품 완료 후(잔금)	40	671	2019.04
 합 계	100(%)	1,679(약16.79억원)	

□ 제작 및 설치 일정

 구 분	18			19			담 당		
T	1	2	3	4	1	2	3	4	# 8
발주 및 계약									이상일
네트워크 구축									이상일, 손창욱, 박미정
제어서버실									이상일,
전산인프라 구축									손창욱, 박미정
주 제어실									이상일,
환경구축									손창욱, 박미정
성능시험									이상일, 손창욱, 박미정